



Comune di Loano

Provincia di Savona

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Rep. n. 37

Area 3

Servizio Lavori Pubblici

Determina registrata
in data 17/01/2022

Oggetto: MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI RESIDENZA PROTETTA RAMELLA DI VIA STELLA 36. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

IL DIRIGENTE

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché dell'art. 183, 9° comma del medesimo decreto;
- del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- del decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi, adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale (in particolare dell'art. 40) e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATE le deliberazioni:

- n° 59 del 28.12.2021 del Consiglio Comunale ad oggetto: "APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2022 -2023 -2024";
- n° 62 del 28.12.2021 del Consiglio Comunale ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI 2022-2023-2024";

RICHIAMATI:

- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33);
- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di contabilità armonizzata;

RICHIAMATE, altresì, le disposizioni recate dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 che introduce l'obbligo a carico del responsabile che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le norme di finanza pubblica;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono state effettuate con esito positivo le valutazioni di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa e che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

PREMESSO

-che con Determinazione Dirigenziale n.884/area 3 del 12/11/2020 è stato approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza impianti elettrici della Residenza Protetta Ramella di via Stella 36:

- che, con Determinazione Dirigenziale n.671/Area 3 del 29/07/2021 sono stati affidati i lavori di messa in sicurezza degli impianti elettrici della Residenza Protetta Ramella di via Stella 36 alla Ditta SINERGY TEKNO IMPIANTI S.R.L. per l'importo di € 50.725,70 oltre ad € 1.837,22 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così per € 52.562,92 oltre ad € 11.563,84 per IVA 22%, così per complessivi € 64.126,76;

PRESO ATTO:

- che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 671/Area 3 del 29/07/2021, è stato altresì approvato il quadro economico come di seguito riportato:

| | |
|--|--------------------|
| <i>Importo complessivo dei lavori a base d'asta</i> | € 61.240,74 |
| Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) | € 1.837,22 |
| Ribasso d'asta pari al 17,17% | € 10.515,04 |
| Lavori ribassati | € 50.725,70 |
| Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) | <u>€ 1.837,22</u> |
| Totale lavori | € 52.562,92 |
| Somme a disposizione dell'Amministrazione: | |
| Economie da ribasso | € 12.828,35 |
| Spese tecniche | € 12.075,00 |
| Imprevisti e arrotondamenti | € 23,72 |
| Incentivo funzioni tecniche | € 946,17 |
| <i>Totale Somme a disposizione</i> | € 37.437,08 |
| TOTALE GENERALE | € 90.000,00 |

- che per i suddetti lavori, in data 31/07/2021 con prot. N. 30282, è stato stipulato contratto d'appalto mediante lettera commerciale tra la Ditta SINERGY TEKNO IMPIANTI S.R.L.ed il Comune di Loano;

- che i lavori sono stati consegnati, dalla Direzione Lavori ing. Francesco Marchi all'impresa esecutrice rappresentata dal sig. Cabella Cristiano nella sua qualità di legale rappresentante con verbale in data 05/08/2021;

- che con Determinazione Dirigenziale n.935/Area3 del 29/10/2021 è stato approvato il 1° Stato avanzamento Lavori ed il certificato di pagamento n.1 per € 35.510,00 oltre IVA pari a Euro 7.812,20 per un importo complessivo pari a Euro **43.322,20**;

ACCERTATO:

- che con nota prot. n.51809 assunta al protocollo il 28/12/2021 il direttore lavori, ing. Francesco Marchi ha fatto presente la necessità di promuovere una perizia di variante a seguito di situazioni impreviste al momento della progettazione in quanto verificatisi in corso di esecuzione dei lavori;

- che a riscontro della predetta nota prot. n.51809/2021, il R.U.P. comunicava, con prot. n.51835 del 29/12/2021 alla Direttore dei Lavori il nulla osta alla predisposizione della perizia suppletiva;

VISTA la perizia suppletiva di variante presentata con prot. n. 167 il 04/01/2022 dall'ing. Francesco Marchi e costituita da:

- A – Analisi prezzi in variante;
- B – Computo metrico variante;
- C – Elenco prezzi variante;
- D- Incidenza mano d'opera variante;
- E- Incidenza sicurezza variante;
- F- Quadro comparativo;
- G – Relazione perizia di variante con quadro economico di raffronto;
- H – Verbale di concordamento nuovi prezzi;

PRESO ATTO che l'impresa SINERGY TEKNO IMPIANTI S.R.L.ha accettato la suddetta perizia suppletiva di variante firmando la bozza dell'atto di sottomissione allegato alla suddetta perizia;

VISTO il verbale di accertamento del RUP delle cause, delle condizioni e dei presupposti della perizia suppletiva di variante, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

ACCERTATO:

- che per la normativa da applicare per l'appalto in corso d'esecuzione rimane il D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. con il D.P.R. n.207/2010 per le parti ancora in vigore;

che la variante in aumento, nella misura del 19,83%, per quanto verificato rimane determinata per 12.828,35, inferiore al quinto d'obbligo contrattuale e comunque inferiore al 50% dell'importo contrattuale, per quanto previsto dall'art.106 comma 1 lettera c) e comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 ;

- che alla maggior spesa derivante dall'approvazione della citata perizia si farà fronte con le voci "Economie da ribasso" ed "imprevisti" stanziati nel quadro economico dell'opera;

PRESO ATTO che la variante di cui sopra modifica il quadro economico delle opere, così come segue:

| | |
|--|--------------------|
| Importo complessivo dei lavori di perizia suppletiva | € 73.823,92 |
| Ribasso del 17,17% | € 12.675,57 |
| Importo dei lavori ribassati di perizia suppletiva | € 61.148,35 |
| Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) | € 1.837,22 |
| Totale lavori affidati con perizia variante | € 62.985,57 |
| Somme a disposizione dell'Amministrazione | |
| Spese tecniche | € 12.075,00 |

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| I.V.A. su opere importo lavori 22% | € 13.856,83 |
| Incentivo funzioni tecniche UTC | € 946,17 |
| Varie, imprevisti, arrotondamenti | € 136,43 |
| Totale somme a disposizione | € 27.014,43 |
| TOTALE GENERALE | € 90.000,00 |

PRESO ATTO che a seguito della perizia suppletiva di variante l'importo contrattuale nei confronti dell'impresa esecutrice dei lavori SINERGY TEKNO IMPIANTI S.R.L. rimane fissato in € **62.985,57** con un aumento netto di euro **10.422,65**, oltre Iva per Legge (22%);

RITENUTO, pertanto, poter approvare tale perizia in quanto ricadente nella casistica prevista dall'art. 106 co. 1 lett.c) e comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n.267;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 270/2010 nelle parti ancora in vigore;

RICHIAMATI gli artt.107 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo;

1. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte, la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di messa in sicurezza degli impianti elettrici della Residenza Protetta Ramella di via Stella 36 pervenuta con prot. 167 del 04/01/2022 dall'ing.Francesco Marchi e costituita da:

A – Analisi prezzi in variante;

B – Computo metrico variante;

C – Elenco prezzi variante;

D- Incidenza mano d'opera variante;

E- Incidenza sicurezza variante;

F- Quadro comparativo;

G – Relazione perizia di variante con quadro economico di raffronto;

H – Verbale di concordamento nuovi prezzi;

che, unitamente al verbale di accertamento del RUP delle cause, delle condizioni e dei presupposti della perizia suppletiva di variante sono allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. DI DARE ATTO che a seguito della perizia suppletiva di variante l'importo contrattuale nei confronti dell'impresa esecutrice dei lavori SINERGY TEKNO IMPIANTI S.R.L. rimane fissato in € **62.985,57** con un aumento netto di **Euro 10.422,65** oltre Iva per Legge (22%);

3. DI DARE ATTO:

- che la suddetta perizia suppletiva e variante, per quanto verificato, rimane determinata per Euro 10.422,65, inferiore al quinto d'obbligo contrattuale e comunque inferiore al 50% dell'importo contrattuale, per quanto previsto dall'art.106 comma 1 lettera c) e comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016;

- che gli obblighi di cui al presente atto saranno perfezionati tra le parti mediante la sottoscrizione dell'atto di sottomissione;

4. DI APPROVARE il seguente quadro economico dell'opera come segue:

| | |
|--|--------------------|
| Importo complessivo dei lavori di perizia suppletiva | € 73.823,92 |
| Ribasso del 17,17% | € 12.675,57 |
| Importo dei lavori ribassati di perizia suppletiva | € 61.148,35 |
| Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) | € 1.837,22 |
| Totale lavori affidati con perizia variante | € 62.985,57 |
| Somme a disposizione dell'Amministrazione | |
| Spese tecniche | € 12.075,00 |
| I.V.A. su opere importo lavori 22% | € 13.856,83 |
| Incentivo funzioni tecniche UTC | € 946,17 |
| Varie, imprevisti, arrotondamenti | € 136,43 |
| Totale somme a disposizione | € 27.014,43 |
| TOTALE GENERALE | € 90.000,00 |

5. DI IMPEGNARE con riferimento al principio contabile di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e per la causale meglio in premessa evidenziata, quanto sotto meglio specificato per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza degli impianti elettrici della Residenza Protetta Ramella di via Stella 36 – approvazione della perizia suppletiva di variante per un importo di € **62.985,57** con un aumento netto di **Euro** 10.422,65, oltre Iva per Legge (22%) a favore dell'impresa SINERGY TEKNO IMPIANTI S.R.L.;

6. DI IMPUTARE la spesa di cui al punto che precede, relativa all'anno 2022 con le seguenti modalità:

Servizio : Lavori Pubblici

| Creditore: denominazione | Missione programma titolo | Cap. | Art. | CIG | Descr. Impegno | Importo Impegno | n. imp. / Sub |
|-------------------------------|---------------------------------|------|------|------------|--|--------------------|------------------|
| FORNITORI VARI | 12032 | 6075 | 3 | | MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI RESIDENZA PROTETTA RAMELLA DI VIA STELLA 36. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. varie ed eventuali | 112,71 | 371 |
| SINERGY TEKNO IMPIANTI SRL | 12032 | 6075 | 3 | 882745457C | MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI RESIDENZA PROTETTA RAMELLA DI VIA STELLA 36. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.LAVORI + IVA | 12.715,64 | 373 |

7. DI DARE ATTO:

- che rimangono validi gli impegni del 10/01/2022 n.25 a favore di Marchi Francesco, n.40 a diversi dipendenti comunali, n.41 a fornitori vari e n.42 a favore di Sinergy Tekno Impianti srl

- che, per quanto previsto dal Comunicato del Presidente ANAC del 28/10/2015 e per quanto indicato alle faq ANAC relative all'applicazione art.106 D. Lgs. N. 50/2016 non è richiesto all'Autorità Nazionale

Anticorruzione (A.N.AC.) ulteriore Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG) in quanto è da ritenersi valido il CIG del contratto principale;

- che agli effetti della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge;

8. DI DARE ATTO, altresì:

- di aver compiuto con esito positivo le verifiche preventive previste dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;

- che il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, cui è subordinata l'esecutività del presente provvedimento;

- che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d'indirizzo politico-gestionale;

9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario;

10. DI DARE mandato affinché il presente provvedimento venga pubblicato mediante affissione all'albo pretorio digitale ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi;

11. DI PROVVEDERE, inoltre, agli adempimenti di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33 e s.m.i., alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Per il Dirigente Lavori Pubblici
Giusta delega prot. n. 45676 del 17/11/2021
Luciano Vicinanza

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005